


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ پروژه بانک ملی

درصد پیشرفت	عملیات اجرایی
92	وال پست بلوک B و C
86.2	تیرچه چینی بلوک B و C
68	شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها
48.5	لوله کشی فاضلاب
71	شیارزنی ، لوله و قوطی گذاری برق
5.5	کج کاری
6	لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل
12	سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)
9.2	ساخت و نصب کانال

Column Chart



Bar Chart



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

وال پست نصب شده در طبقه ۱۲ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

نصب وال پست در طبقه ۱۵ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

وال پست نصب شده در طبقه ۱۴ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

تیغه چینی طبقه ۱۳ بلوک

C

پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

تیغه چینی طبقه ۱۳ بلوک

B



**پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد**

**کر گیری جهت اجرای لوله
های فاضلاب در طبقات
۱۳ الی ۱۵ هر دو بلوک**



**پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد**

گچکاری طبقه دوم بلوک

B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

گچ کاری راه پله بلوک B




**پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد**

گچ کاری راه پله در بلوک

C

پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

گچ کاری در طبقه اول بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

آماده سازی لوله های سنگین فن کویل (رایزرها)



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

ساخت کانال تخلیه هوای سرویس ها بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

سنگ ازاره پارکینگ طبقه ۴- بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

رایتس کاری راه پله روی سطوح بتنی جهت اجرای عملیات گچ و خاک



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

رابطس کاری روی وال
پست طبقات جهت
اجرای عملیات گچ و خاک




پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

سنگ ازاره پارکینگ در طبقه ۴- بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

اجرای لوله های ۵ لایه
(آبرسانی) طبقه اول
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد

**اجرای سیمان کاری
(زیرکار) انباری ها در
طبقه ۴ - بلوک B**

**پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد**

**نصب لوله های فن کویل
(رایزر) به همراه نصب
لرزه گیر در بلوک B**



**پیشرفت هفتگی از ۱۴ الی
۲۰ مرداد**