


پیشرفت هفتگی از ۱۱ تا ۱۷ آذر ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
C و B و وال بست بلوك	92
C و B و تندی چینی بلوك	92
شاسی شکنی و نصب لوله رایزر ها	76.7
لوله کشی ناخالاب	76.3
شیارزینی ، لوله و فوطي کاری برق	77.2
کچ کاری	69.1
لوله کشی ابرسانتی - غن کوبی	36.4
سنک بندن بازکینک (زیر زمین)	79
ساخت و نصب کابل تخلیه هوای سرویس	61
رازه اب باران و گشتو رو بازکینک طبقات زیر زمین	81
غیر روزین	

Column Chart




Bar Chart



پیشرفت هفتگی از ۱۱ تا ۱۷ آذرماه

نصب لوله های پنج لایه درون واحدها
طبقه ۶ بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

گچ کاری راه پله طبقه ۱۶ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

نصب سنگ پله پاگرد راه پله
طبقه ۱۴ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

اجرای سنگ پله راه پله طبقه ۵
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

نصب کانال طبقه ۱۶ بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

نصب کanal اگزاست طبقه ۱-
بلوک B



ریل کشی سقف کاذب طبقه اول بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

سیمان کاری (سیمان سفید) ستون ها طبقه
۵ - بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

نصب کانال طبقه ۴ - بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر

نظافت واحداها طبقه ۱۱ بلوک B



**پیشرفت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر**

خرید و تخلیه سنگ پله



**پیشافت هفتگی از ۱۲ الی
۱۸ آذر**