


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۶ الی ۱۲ آبان ماه پروژه بانک ملی

درصد پیشرفت	عملیات اجرایی
92	وال پست بلوک B و C
92	تیغه چینی بلوک B و C
75	شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها
76.3	لوله کشی فاضلاب
74.3	شیارزنی ، لوله و قوطی گذاری برق
44.3	کج کاری
32.2	لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل
79	سنگ بدنه پارکینگ ( زیر زمین)
57.3	ساخت و نصب کانال
81	رایزر آب باران وکشور پارکینگ طبقات زیر زمین

Column Chart




Bar Chart



# پیشرفت هفتگی از ۶ الی ۱۲ آبان ماه

نصب فن کوئل طبقه ۷  
بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

نصب لوله های گالوانیزه آب تمیز در رایزر  
اصلی طبقه ۲ بلوک B

پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

**نصب لوله های پنج لایه آبرسانی  
طبقه ۳ بلوک B**



**پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان**

لوله کشی برق طبقه پنجم بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

**گچ کاری (کروم گیری) طبقه ۹  
بلوک B**



**پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان**

گچ کاری طبقه طبقه ۴ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

رابیتس کاری راه پله غربی طبقه ۱۱  
به ۱۰ بلوک C


پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان



شاسی کشی فایر باکس طبقات ۴ - الی ۲ -  
بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

شاسی کشی لوله های آب باران  
طبقه ۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

# اجرای شاسی و راییتس دیواره ورودی رمپ همکف بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

شاسی کشی مخازن آب و پمپ های  
آتش نشانی و آبرسانی زیر رمپ  
طبقه ۵- بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

## پرداخت سنگ های راه پله بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

## تخلیه گچ جهت گچ کاری طبقه



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان

اجرای دیوار محافظ ایزولاسیون دیوار حائل  
ضلع شرقی پروژه



پیشرفت هفتگی از ۶ الی  
۱۲ آبان