

جدول پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای درحال حاضر


شرح عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
کاشیکاری	55
ایزولاسیون سرویس ها	68
شاسی سقف کاذب	16
سنگ کف	17
داربست نما	85
سیمانکاری شات	37
شاسی کشی نما	9
فوم بتن	18
لوله کشی ابرسانی	81
لوله کشی و نصب فن کویل	77
لوله کشی فاضلاب	93
لوله کشی آنتنشناسی(اسپرینگلر)	65
نصب شیر آلات توکار	72
لوله کشی و قوطی گذاری	77
سیم کشی داخل واحد ها	20

## پروژه مسکونی بانک ملی ایران


مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان

پیشرفت فیزیکی از ۱۰ الی ۱۶ آذر

Column Chart



Bar Chart



# اجرای گاتر موتور خانه



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

# اجرای سنگ کف اتاق مخازن طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

# اجرای فوم بتن از طبقه ۱۴ الی ۱۱ بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه


اجرای رایپتس طبقه ۱۰

نمای جنوبی بلوک B

پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه



# جوشکاری جهت بستن داکتهای تاسیساتی طبقه ۹ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

# تکمیل شدن تاسیسات و هوابندی دور لوله های تاسیساتی طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

رایتس بندی و آماده  
سازی قبل از سیمانکاری  
سرویسها در طبقه ۱۰  
بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه




# کاشیکاری سرویسها در طبقه ۶ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

# اجرای سایپورت و لوله کشی سرد و گرم در طبقه ۱۲ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

# اتمام لوله کشی سرد و گرم و نصب اتصالات و آماده سازی جهت نصب شیرآلات در طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

اجرای لوله کشی  
اسپرینگر ( آشنشانی ) در  
طبقه ۶ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه

اجرای سنگ گاتر

موتورخانه در طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۱۰ الی  
۱۶ آذر ماه