


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۲۸ مرداد الی ۳ شهریور پروژه بانک ملی

درصد پیشرفت	عملیات اجرایی
92	وال هست بلوک B و C
88	تیغه چینی بلوک B و C
71	شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها
58	لوله کشی فاضلاب
72	شمارزنی ، لوله و قوطی گذاری برق
6.2	کج کاری
7	لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل
16	سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)
14.5	ساخت و نصب کانال

Column Chart




Bar Chart



**پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور**

اجرای سنگ قرنیز انباری ها بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور

اجرای سنگ بدنه رمپ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور

اجرای لوله های رایزر
های فن کویل و آبرسانی
طبقات زیرزمین بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور

اجرای لوله های رایزر
آبرسانی و حوله خشک
کن زیر زمین بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور



اجرای لوله برق سقفی
طبقات هر دو بلوک

پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور

سیمانکاری داخل انباری ها در طبقه ۴- بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور

اجرای سنگ بدنه رمپ
طبقه ۵- به ۴- بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۸
مرداد الی ۳ شهریور