



نمودار پیشرفت هفتگی از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ دی ماه

| | پیشرفت واقعی | پیشرفت کلی |
|------------------------|--------------|------------|
| سازه بلوک B | 97.7 | 100 |
| سازه بلوک C | 97.7 | 100 |
| تیغه چینی بلوک B و C | 32 | 100 |
| نصب وال پست بلوک B و C | 35.0 | 100 |



**پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه**

**(با توجه به ۲ روز تعطیلی
توسط عوامل شهرداری در
این هفته)**

بتن ریزی کنسول طبقه سوم بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

قالب بندی و آرماتور بندی کنسول طبقه سوم بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

تیغه چینی طبقه هشتم بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

نصب وال پست طبقه ۹ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

تیغه چینی طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

ساخت درب حفاظ بارانداز آسانسور کارگاهی



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

پوشش ضد زنگ پلیت های وال پست



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

تخلیه ساب فریم و نعل درگاه



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه

گریس کاری آسانسور



پیشرفت هفتگی از ۱۷ تا ۲۳
دی ماه