



نمودار پیشرفت هفتگی از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲

	پیشرفت واقعی	پیشرفت کلی
سازه بلوک B	99.1	100
سازه بلوک C	98.8	100
تیغه چینی بلوک B و C	50.7	100
نصب وال پست بلوک B و C	52.6	100



**پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین ماه ۱۴۰۲**

نصب وال پست طبقه ۴ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

برش سقف جهت اجرای داکت و توالت ایرانی



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

بتن ریزی دیوار راه پله و آسانسور بام در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

کرگیری جهت اجرای لوله فاضلاب



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

بتن ریزی سقف طبقه ۱۶ بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

آرماتور بندی و قالب بندی دیوار راه پله آسانسور بام در بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

نصب وال پست طبقه ۴ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین

تخلیه بلوک سیمانی و سنگ



پیشرفت هفتگی از ۱۲ تا ۱۸
فروردین