



نمودار پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵ فروردین

	پیشرفت واقعی	پیشرفت کلی
سازه بلوک B	99.1	100
سازه بلوک C	98.8	100
تیرچه چینی بلوک B و C	51.5	100
نصب وال پست بلوک B و C	53.0	100



**پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین ماه ۱۴۰۱**

تیغه چینی طبقه ۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

آرماتور بندی سقف راه پله آسانسور بام در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

برش سقف جهت داکت و توالت ایرانی



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

بتن ریزی سقف راه پله آسانسور بام بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

زیر سازی تیر های هلی پد در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

تیغه چینی طبقه ۱ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

تیغه چینی طبقه ۲ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

نصب وال پست طبقه ۳ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

آرماتوربندی و قالب بندی دیوار راه پله آسانسور بام در بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین

تخلیه میلگرد بستری

پیشرفت هفتگی از ۱۹ تا ۲۵
فروردین