



نمودار پیشرفت هفتگی از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۶ اسفند ماه

	پیشرفت واقعی	پیشرفت کلی
سازه بلوک B	99	100
سازه بلوک C	98.5	100
تیغه چینی بلوک B و C	49.4	100
نصب وال پست بلوک B و C	50.1	100



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین ماه ۱۴۰۲

آرماتور بندی دیوار راه پله آسانسور بام در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

برش سقف جهت اجرای توالت ایرانی



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

وال پست طبقه ۲ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

نصب وال پست طبقه ۳ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

اجرای ستون های هلی پد در بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین



تیغه چینی طبقه ۱ بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین



نصب وال پست طبقه ۳
بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

اجرای سقف طبقه ۱۶ بلوک

C

پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

اجرای پله ایمنی با روند پیشرفت سازه



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین

انتقال ماسه به طبقات



پیشرفت هفتگی از ۵ تا ۱۱
فروردین