



پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی

پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی ۲۱ مهر ماه پروژه بانک ملی

درصد پیشرفت	عناوین اجرایی
92	وال پست بلوک B و C
92	توجه چینی بلوک B و C
75	شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها
74.2	لوله کشی فاضلاب
73.1	شمارزنی ، لوله و فوطی گذاری برق
34	کج کاری
28.2	لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل
75	سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)
54.5	ساخت و نصب کانال
81	رایزر اب باران وکشور پارکینگ طبقات زیر زمین



گزارش هفتگی از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه

اجرای لوله‌های رایزر فن کوئل و آب رسانی
طبقه ۵- تا ۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب لوله‌های برق، کانال تهویه و آبرسانی فن
کوئل در راه روها طبقه ۳ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب فاضلاب زیر سقفی
طبقه ۱۲ بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب کانال های تهویه طبقه ۱۴
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

تیغه چینی طبقه ۱۵
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۷
بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۵
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب رابیتس طبقه ۹
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

سیمانکاری انباری‌ها
طبقه ۲ -



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب سنگ ازاره رمپ
طبقه ۲ - به ۱ -



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

نصب سنگ قرنیز انباری ها
طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر

خرید و تخلیه سیمان



پیشرفت هفتگی از ۱۵ الی
۲۱ مهر