


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی ۲۶ آبان ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
وال پست بلوک B و C	92
تیرچه چینی بلوک B و C	92
شناسی کنشی و نصب لوله رایزر ها	76.4
لوله کنشی فاضلاب	76.3
شیارزنی ، لوله و فوطی گذاری برق	75.7
کج کاری	49.1
لوله کنشی ابرسانی ، فن کوئل	33.9
سنگ بدنه پارکینگ ( زیر زمین)	79
ساخت و نصب کانال	59.1
رایزر آب باران وکشور پارکینگ طبقات زیر زمین	81

Column Chart



Bar Chart



پیشرفت هفتگی از ۲۰ تا  
۲۶ آبانماه


**نصب لوله های برق زیر سقفی  
طبقه ۶ بلوک C**



**پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان**



سنگ ازاره راهرو ورودی راه پله  
طبقه ۲ - بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان




# نصب لوله های آبرسانی گالوانیزه در رایزر اصلی طبقه ۱۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



## سیمانکاری ستون موتورخانه طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



## نظافت کف طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



نصب کانال های تخلیه هوای سرویس داخل  
واحدها طبقه ۱۳ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



پوداخت سنگ های کف پله برای  
نصب در راه پله ها



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



شاسی کشی لوله های آب باران  
طبقه ۵ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



## گچ کاری طبقه ۱۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



نصب کانال تهویه سقفی استخر  
طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



گچ کاری واحدها طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان



## رابتس کاری طبقه ۱۴ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۰ الی  
۲۷ آبان