

پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۴ الی ۱۰ آذر ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
وال پست بلوک B و C	92
تجهه چینی بلوک B و C	92
شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها	76.7
لوله کشی فاضلاب	76.3
شمارزنی ، لوله و فوطی گذاری برق	76.9
کج کاری	67.2
لوله کشی ابرسانی ، فن کویل	36.2
سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)	79
ساخت و نصب کانال تخلیه هوای سرویس	60.2
رایزر آب باران وگشور پارکینگ طبقات زیر زمین	81

Column Chart



Bar Chart



پیشرفت هفتگی از ۴ الی
۱۰ آذر ماه

ایزولاسیون سقف انباری جهت محافظت از
اقلام دیو



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر



گچ کاری طبقه ۱۰ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

نصب لوله های سقفی برق طبقه ۱۵
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

خرید و تخلیه لوله های برق



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

پر کردن فضای زیر فلاش تانک
طبقه ۵ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

ساخت کانال برای نصب در طبقات
طبقه ۴- بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

نظافت طبقه ۵ - بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

سیمان کاری (سیمان سفید) دیوارها
طبقه ۵- بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

رایتس کاری دیوارهای پارکینگ طبقه ۲ -



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

رابتس کاری واحدها طبقه ۱۳
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

پر کردن فضای زیر والهنگ ها طبقه
۵ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر

رابطس کاری سالن اجتماعات طبقه ۵-
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۵ الی
۱۱ آذر