


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهرماه الی ۵ آبان ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
وال پست بلوک B و C	92
تیمه چینی بلوک B و C	92
شماسی کشی و نصب لوله رایزر ها	75
لوله کشی فاضلاب	76.3
شیارزنی ، لوله و فوطی گذاری برق	74
کج کاری	39.2
لوله کشی ایرسانی ، فن کوئل	31.4
سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)	79
ساخت و نصب کانال	57.3
رایزر اب باران وگلشور پارکینگ طبقات زیر زمین	81

Column Chart



Bar Chart




گزارش هفتگی از ۲۹ مهر
ماه الی ۵ آبان ماه

نصب سنگ راه پله طبقه ۵ -
بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

نصب وال پست ها مجموعه استخر
طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

**نصب لوله‌های پوش فیت رایزر
حمام طبقه ۱۳ بلوک B**



**پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان**

نصب لوله های برق طبقه ۸

بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر

الی ۵ آبان


نصب رابیتس طبقه ۱۲

بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

برش و جوش کاری لوله های آبرسانی بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

نصب سنگ ازاره و سیمانکاری دیواره موتورخانه طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

اجرای سنگ دیواره زیر رمپ
طبقه ۵- بلوک C

پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر الی
۵ آبان

حفر شیپار جهت نصب شیرهای توکار
طبقه ۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

لوله گذاری برق طبقه ۴
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان

تخلیه فن کوئل‌ها



پیشرفت هفتگی از ۲۹ مهر
الی ۵ آبان