


پروژه مسکونی بانک ملی ایران

مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان


پیشرفت فیزیکی از ۲۴ الی ۳۰ آذر

شرح عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
کاشیکاری	64
ایزولاسیون سرویس ها	71
شاسی سقف کاذب	16
سنگ کف	17
داربست نما	90
سیمانکاری شات	64
شناسی کشی نما	11
فوم بتن	41
لوله کشی ابرسانی	83
لوله کشی و نصب فن کویل	78
لوله کشی فاضلاب	93
لوله کشی آتشنشانی(اسپرینکلر)	67
نصب شیر آلات توکار	73
لوله کشی و قوطی گذاری	77
سیم کشی داخل واحد ها	28

Column Chart



Bar Chart





اجرای داربست به همراه
کفراژ در ضلع شمالی
بلوک B

پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

ایزولاسیون سرویس ها
در طبقه ۸ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

سیمانکاری و آماده سازی قبل از ایزولاسیون طبقه ۱۱ بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

تخلیه گچ جهت گچکاری سقف راه پله ها

پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

هوابندی دور لوله ها در طبقه ۱۱ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

شاسی کشی دور داکت

های تاسیساتی طبقه ۱۴
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

اجرای سنگ کف موتورخانه

پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر



اجرای کاشی کاری طبقه ۷ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

اجرای راییتس بندی نما جنوبی بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

اجرای کاشی طبقه ۱۳ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

ایزولاسیون طبقه ۱۳ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

شاسی کشی نما غربی بلوک B

پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر



نصب کنترل زون آتشنشانی طبقه ۲ بلوک B

پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر

ایزولاسیون طبقه ۹ بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۴
الی ۳۰ آذر